



## Návrh změny plánu OPD – ŽST České Budějovice – 19. - 31. 3. 2021

a)

• **vyloučení prostor:**

- kolejově 106., 108. staniční kolej v dopravně České Budějovice seřadovací nádraží,
- kolejově zhlaví 106. a 108. staniční koleje v části od návěstidel Sc106 a Sc108 ke hrotu výhybky č. 131 v dopravně České Budějovice seřadovací nádraží,
- kolejově 110. staniční kolej v dopravně České Budějovice seřadovací nádraží – v části od námezníku výhybky č. 129 do km 112,600,
- napětově 106., 108., 110., 112., 114., 116. staniční kolej v dopravně České Budějovice seřadovací nádraží – včetně navazujících částí zhlaví v úseku od děličů trolejového vedení č. 61, 62, 63 a od konců trolejového vedení na kolejích č. 110, 112, 114, 116 k děličům trolejového vedení č. 73, 74,
- napětově 134., 136., 138., 140., 142., 144., 146. staniční kolej v dopravně České Budějovice seřadovací nádraží – včetně navazující části zhlaví (část zhlaví směrem ke 2. Výtažné koleji) v úseku od úrovně hrotu výhybky číslo 111 ke koncům trolejového vedení,
- napětově část zhlaví mezi 2. výtažnou kolejí a kolejemi číslo 104, 106, 108 v úseku od děliče trolejového vedení č. 100 k děličům trolejového vedení č. 60, 61, 62 v dopravně České Budějovice seřadovací nádraží,

• **termín:**

- **19. 3. 2021** (od 7:30 hod.) – **31. 3. 2021** (do 17:00 hod.), tj. 13 dní nepřetržitě (ROV 93085 A),

• **důvody omezení:**

oprava železničního svršku a výhybek:

- návoz štěrku včetně jeho rozprostření – zřízení kolejového lože – předšterkování,
- strojní úprava štěrkového lože včetně jeho zhutnění pomocí vibrotechniky,
- montáž výhybek na betonových pražcích včetně vložení žlabových pražců,
- montáž přípojných polí na betonových pražcích v ose,
- doplnění štěrkového lože z výsypných vozů,
- termitové svařování výhybek a přípojných polí (cca 40 svárů),
- montáž čelistových závěrů,
- doplnění posunovacích obvodů inertním materiálem včetně jejich úpravy,
- zpětné zapojení kolejových obvodů – montáž lan, tlumivek apod.,
- zapojení výhybek do ústředního stavění včetně jejich přezkoušení,
- kompletní montáž elektrického ohřevu výhybek – (napájení elektrického ohřevu výhybek z trolejového vedení)

• **dopad omezení:**

- v dopravně České Budějovice seřadovací nádraží budou jízdy vlaků elektrické trakce probíhat se staženými sběrači nebo s nasazením lokomotiv nezávislé trakce,



b)

• **vyložený prostor:**

- napětově 92a., 9a., 9., 7., 5., 3a., 3., 1., 2., 2a., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 1a., 16., 18., 20., 22., 24., 904., 904a. staniční kolej v dopravně České Budějovice – včetně navazujících částí kolejí č. 95a, 91a, 901, 902, navazujících zhlaví a částí zhlaví a včetně části obvodu ČD Cargo – Středisko oprav kolejových vozidel České Budějovice od děličů trolejového vedení č. 4, 5, 36, 83 k děliči trolejového vedení č. 25 a k elektrickým dělením úsekových odpojovačů ÚO 411, ÚO 412,

• **termín:**

- **21. 3. 2021 a 28. 3. 2021**, denní výluky v časech od 0:30 hod. do 4:00 hod. (ROV 93029 A),

• **důvod omezení:**

- demontáž lešení a zakrytí přístřešku na 1. nástupišti.

• **dopad omezení:**

- v dopravně České Budějovice budou jízdy vlaků probíhat po nevyložených staničních kolejích. Přes napětově vyloučené úseky budou jízdy vlaků elektrické trakce probíhat se staženými sběrači nebo s nasazením lokomotiv nezávislé trakce,

---